

2025 年省重点项目第一批“双随机、一公开”抽查情况公示

为有效推进省重点项目建设，依据《政府投资条例》（国务院第712号令）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院第673号令）、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）及《福建省人民政府关于印发福建省重点项目管理暂行办法的通知》（闽政〔2002〕29号）、《福建省人民政府办公厅关于印发省重点项目分级分类管理办法的通知》（闽政办〔2013〕4号）等有关规定，2025年8月5日至8月8日我委随机抽取8名工作人员，分为3个小组，对23个省重点项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下：

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
1	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	城厢区月塘南片区改造项目	莆田市城厢区经济发展有限公司	91350302759359625D	8月5日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量和文明施工情况等	项目可研、初设、选址意见书、环评、规划和施工许可等手续已办理；项目管理制度建立并正常运行；一期项目已竣工交付，二期项目按计划推进；未发现欠款欠薪问题；无发生安全事故情况。	合格	无	
2	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	莆田市木兰溪南岸乡村振兴和生态修复工程	莆田市城建管线服务有限公司	913503005595929917	8月5日	项目立项、用地、环评、能评、规划许可、施工许可等手续已办理；农民工工资按月准时发放，未发现欠款欠薪问题；项目管理制度已建立并正常运行；部分子项目已完工，沙坂片区棚改项目（二期）等项目按计划进度施工；工程质量控制及安全文明施工情况较好。		合格	无	
3	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	秀屿区港口物流信息大厦	莆田兴港发展有限公司	91350300MA2XNTNK5C	8月5日	项目立项、备案、用地、规划许可、施工许可等手续已办理；项目管理制度建立并运行较好；项目已完成主体结构封顶，其他部分按计划施工建设；未发现欠款欠薪问题；工程质量安全文明施工情况尚可，但存在垃圾清运不及时、临边防护不规范、施工道路积水等问题。		基本合格	要求业主督促施工、监理单位落实工作制度，对存在问题立即进行整改，切实加强项目施工文明安全。	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
4	省发改委	省重点项目监管	万华化学（福建）有限公司TDI二期扩建36万吨/年项目	万华化学（福建）有限公司	91350181MA33QYY14K	8月6日	项目审批手续办理情况、形象进度和	项目备案、用地、环评、能评、施工许可等手续已办理；项目管理制度健全、运行较好；项目按计划推进，已建成投用；未发现欠款欠薪问题，工程质量安全文明施工情况较好。	合格	无	
5	省发改委	省重点项目监管	东南汽车城中心共享区开发项目	福州东南汽车城投资发展集团有限公司	913501217490531630	8月6日	年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程	项目备案、用地、能评、施工许可等手续已办理；环境影响评价已报市环保局待批复；项目管理制度基本建立并运行；项目按计划推进；因工程款未支付，农民工工资专户暂未发放工资，项目已垫付；工程质量安全文明施工情况较好。	基本合格	要求业主尽快完成其余手续报批工作，督促施工、监理单位落实工作制度，确保项目施工文明安全。	
6	省发改委	省重点项目监管	福州长乐区滨海新城滨江滨海路景观提升改造与防护林（海螺塔）工程	福州新区开发投资集团有限公司	91350100154381811E	8月6日	质量和文明施工情况等	项目立项、初设、环评、社会稳定风险评估等均已完成；未发现欠款欠薪问题；项目管理制度已建立运行；项目按计划推进，部分子项目已完成竣工验收，部分处于施工收尾阶段；工程质量安全文明施工情况较好。	合格	无	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
7	省发改委	省重点项目监管	中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区食品产业园(一期)	元洪两国双园（福建）控股集团有限公司	91350181MAC8CAMK24	8月6日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等	项目备案、用地、规划许可、施工许可等手续已办理；质量安全管理制度及招标、合同管理制度等已建立并正常运行；项目按计划推进，4个子项目已开工，未开工项目正办理土地报批流程等；未发现欠款欠薪，工程质量安全文明施工情况较好。	合格	无	
8	省发改委（重点办）	省重点项目监管	龙岩市永定区城乡污水建设项目	龙岩市永定区住房和城乡建设局	113508220041070839	8月5日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等	项目不涉及用地、环评、规划和施工许可事项，备案已办理；项目资金来源落实，按计划开工、建设，未发现欠款欠薪问题；项目业主管理制度基本建立；年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。项目整体进度偏慢；现场察看时存在质量瑕疵。	基本合格	要求业主加快项目建设，确保完成全年投资计划；保证施工质量。	
9	省发改委（重点办）	省重点项目监管	永定区全区分布式光伏建设项目	福建永拓新能源科技有限公司	91350822MAC0K1B78P	8月5日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全和文明施工情况等	项目不涉及用地、环评、规划和施工许可事项，项目业主管理制度基本建立；中医院屋顶光伏建设仍在做前期。项目整体进度偏慢，受市场环境影响，项目业主投资建设意愿不足。	不合格	要求业主项目进度和投资计划根据实际适时修正。	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
10	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	新罗区生物 精细化工产 业园一期建 设项目	龙岩市银 雁建设开 发有限公 司	91350802M A33QLCF37	8月6日	项目审批 手续办理 情况、形 象进度和 年度投资 计划完成 情况、管 理制度建 立和运行 落实情 况、工程 质量安 全和文明 施工情况 等	项目备案、用地、规划、环评、施工许可事项均已办理；项目业主管理制度较为健全；项目业主管理制度基本建立；年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。项目施工现场管控尚可。施工单位的质量安全、应急预案、档案、安全保卫等制度基本落实。抽查的监理旁站资料及整改反馈、主要建材送检结果能及时提供。	基本合格	要求业主加快项目建设，确保完成全年投资计划；对土方堆垛尽快运输处理，或者减低堆垛高度加强防护，并加强施工安全管理保证施工质量。	
11	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	漳州市长泰 区医院新建 工程	漳州市长泰 区医院	1235062548 978214XF	8月6日		项目可研和初设、规划、环评、能评、社稳、施工许可、桩基施工许可已办理；项目业主管理制度基本建立；项目已开工，形象进度与全生命系统申报数据基本一致。项目业主质量安全、应急防汛、档案等管理制度不够健全；施工监理单位管理职责未完全落实到位。	基本合格	要求业主落实防汛物资管理制度；并增设施工警示标识。监理单位落实相关制度、完善施工管理和监督。	
12	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	漳浦县滨海 新区污水厂 及东部片区 污水处理厂 尾水深海排 放工程	漳浦金瑞 建设发展 有限公司	91350623M ACBDXC49 R	8月7日		项目可研和初设、用海等相关许可已办理；项目业主管理制度基本建立；项目已开工，形象进度与全生命系统申报数据基本一致。	基本合格	要求业主加快项目建设，确保完成全年投资计划；保证施工质量。	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
13	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	漳州金峰经济开发区金宝园污水处理厂及配套市政基础设施建设工程	漳州金峰市政建设有限公司	91350602MA2XRUC06X	8月7日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行	本项目包含2个子项目，主要检查污水处理厂及配套管网建设工程。项目可研和初设等相关许可已办理；项目业主管理制度基本建立；项目已开工，形象进度与全生命系统申报数据基本一致。项目业主质量安全、应急防汛、档案等管理制度不够健全；施工监理单位管理职责未完全落实到位。	待整改	要求施工单位加大施工人员安全意识培训，恢复安全出入口设置、建筑垃圾及时清理、落实防汛物资管理制度；监理单位落实完善施工管理和监督。	
14	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	厦门金鹭硬质合金工业项目	厦门金鹭硬质合金有限公司	91350205MA31QY8U4F	8月8日	落实情况、工程质量和文明施工情况等	项目可研和初设、环评、能评、社稳、桩基施工许可已办理；项目业主管理制度基本建立；项目已完工，形象进度与全生命系统申报数据基本一致。项目110KV外线工程正在办理前期手续，开展初步设计，计划2025年12月底完成建设。	合格	无	
15	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	厦门火炬同翔通用厂房四期	厦门智汇炬时产业投资有限公司	91350200MACNBHJ82H	8月8日		项目可研和初设、环评、能评、社稳、桩基施工许可已办理；项目业主管理制度基本建立；项目已完工，形象进度与全生命系统申报数据基本一致。	合格	无	
16	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	厦门绿发新时代广场	厦门绿发投资有限公司	91350200MA3577PQ60	8月8日		位A、B两个地块。主要检查B地块，项目可研、初设、环评、能评已审批；项目业主管理制度基本建立；勘察、设计、施工、监理已完成招标。项目业主管理制度基本建立；项目形象进度与全生命系统申报数据基本一致。	合格	无	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
17	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程	厦门泰地石油化工有限公司	913502006930032115	8 月 8 日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量和文明施工情况等	项目备案、环评登记已办理；项目业主管理制度较为健全；项目施工现场管控尚可。项目业主管理制度基本建立；年度投资与全生命周期系统申报数据基本一致。	合格	无	
18	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	武夷学院大学生科创实训基地项目	武夷学院	12350700489956656E	8 月 5 日		项目立项、用地、环评、节能、社会稳定风险评估、规划许可、施工许可等事项审批完成；项目资金来源落实，按计划开工、建设，未发现欠款欠薪问题；项目业主管理制度基本建立。部分子项目暂未开工建设。	基本合格	要求业主加快后续项目建设，确保如期完成投资计划。	
19	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	武夷新区月亮湾片区市政路网及配套设施工程	南平市正鑫资产运营管理有限公司	91350784MA8TPAA56Q	8 月 5 日		项目分东、西片区建设，已取得东片区一期（规划支路 A、规划支路 E）路网前期审批手续批复并完成建成；正在开展东、西片区其余路网项目前期审批手续办理；项目用地省政府已完成东片区其余部分及西片区路网用地报批审查，待出具正式批复文件。	基本合格	要求业主单位加快前期工作，尽快展开后续各项建设任务，确保顺利完成投资计划。	
20	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	延平区海峡两岸融合“双碳”产业园及基础设施建设项目	福建武夷碳产业投资有限公司	91350700157040668H	8 月 6 日		项目立项、用地许可证审批完成，该项目分两期建设，一期规划许可证已完成办理，因设计方案多次修改调整，导致项目施工图审查、施工许可证办理推进滞后，项目暂未开工建设。	不合格	要求业主单位加快前期工作，尽快开工建设。	

序号	抽查主体	抽查事项名称	抽查对象			抽查时间	抽查内容	抽查情况	抽查结果	处理情况	备注
			项目名称	业主单位	统一社会信用代码						
21	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	福安职业技术学校穆阳校区	福建省福安职业技术学校	12352202490435508C	8月7日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量和安全文明施工情况等	项目立项、用地、环评、规划许可、施工许可等事项审批完成；项目资金来源落实，按计划开工、建设，未发现欠款欠薪问题；项目业主管理制度基本建立。部分附属工程正开展前期工作暂未开工。	基本合格	要求业主单位加快附属工程推进，尽快开工建设。	
22	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	福安经济开发区高端制造产业园项目	福建省宁德市鑫泰资源投资发展有限公司	91350900705375005T	8月7日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量和安全文明施工情况等	孵化基地项目立项、用地规划许可审批完成；项目资金来源落实，线下施工图审查完成；项目暂未开工建设。	不合格	要求业主单位加快前期工作，尽快开工建设，确保顺利完成投资计划。	
23	省发改委 (重点办)	省重点项目监管	福安市城乡供水一体化项目一期工程	福安市水利投资有限公司	91350981MA344E129W	8月8日	项目审批手续办理情况、形象进度和年度投资计划完成情况、管理制度建立和运行落实情况、工程质量和安全文明施工情况等	项目立项、环评、用林、用地已审批完成。项目资金来源落实，按计划开工、建设，未发现欠款欠薪问题；项目业主管理制度基本建立。部分征迁未完成导致项目整体进度滞后；现场察看时存在监理单位监理职责履职较差。	待整改	要求业主单位协调有关单位加大推进力度，尽快完成征迁扫尾工作；督促施工单位加强施工力量，加快工程建设；督促监理单位认真履职尽责，充分发挥监理职能。	